

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง เรือยาว จำนวน 3 ลำ	สำนักปลัด	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	๓๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	/			-
๒.	โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านนายสุ มาตร หมู่ที่ ๓ บ้านuchar	กองช่าง	๑,๓๓๖,๐๐๐	หมู่ที่๓	พ.ย.๖๘	ม.ค.๖๙	๑,๓๓๖,๐๐๐	๑,๓๓๖,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.	โครงการเสริมถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง	กองช่าง	๒,๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	พ.ย.๖๘	มี.ค.๖๙	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	/			-
๔.	โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านลูกไก่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเคย	กองช่าง	๑,๓๐๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	พ.ย.๖๘	ม.ค ๖๙	๑,๓๐๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ บ้าน คลองซุด	กองช่าง	๑,๙๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	พ.ย ๖๘	ม.ค ๖๙	๑,๙๒๕,๐๐๐	๑,๙๒๕,๐๐๐	/			-
๖.	โครงการก่อสร้างถนนสาย คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายเสนห์ (ช่วงที่ ๑) ม.๓ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๓๐๑,๑๐๐	หมู่ที่ ๕	มี.ค.๖๙	ม.ย ๖๙	๓๐๑,๑๐๐	๓๐๑,๑๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗.	จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบ ประปาบ้านพูนนท์ หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	กองช่าง	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	ม.ค ๖๙	ม.ค ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			-
๘.	แซมถนนสายบ้านหุบ หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	กองช่าง	๒๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	ม.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนบ้านนาโหนด	กองช่าง	๑,๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	ต.ค.๖๘	ธ.ค.๖๘	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐	/			-
๑๐.	โครงการจัดซื้อวัสดุ การเกษตร	กองช่าง	๑๐๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค.๖๙	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ในเขต อบต. ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค ๖๙	๒๐,๐๐๐	๒๐๐๐๐	/			-
๑๒.	โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ในเขต อบต. ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค ๖๙	๑๐,๐๐๐	๑๐๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๑๐,๐๐๐	-			/	-
๑๔.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๙	มี.ค ๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๐๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		-
๑๖.	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ในเขตอบต. ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค.๖๙	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล และด้านชุมชน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ม.ค.๒๕๖๘	เม.ย.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		/		-
๑๘.	โครงการฝึกอบรมหรือ ทบทวน อปพร.	สำนักปลัด	๓๐๑,๑๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๓๐๑,๑๐๐	-			/	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย โรคเอดส์	สำนักปลัด	๑๒๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค ๖๘	ก.ย.๖๙	๑๒๐๐๐	๖,๐๐๐		/		-
๒๐.	โครงการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	เม.ย.๖๙	เม.ย.๖๙	๓๐๐,๐๐๐	-			/	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	สนาม รร. บ้านคชาธาร	มค.๖๘	มค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/			-
๒๒.	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันในระดับ อำเภอจังหวัดหรือ หน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	อำเภอท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓.	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๙	กย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐		/		-
๒๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด	๑,๘๓๑,๖๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค ๖๙	๑,๘๓๑,๖๐๐	๗๕,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕.	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	กองคลัง	๑๓๘,๘๓๕	รร.ในเขต ตำบลท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค.๖๙	๑๓๘,๘๓๕	๑๓๘,๘๓๕	/			-
๒๖.	โครงการอุดหนุนตาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	กองคลัง	๑,๔๑๒,๐๐๐	รร.ในเขต ตำบลท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค. ๖๙	๑,๔๑๒,๐๐๐	๑,๔๑๒,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗.	โครงการส่งเสริมการศึกษา เด็กปฐมวัยและเด็กก่อนวัย เรียนโดยการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่เด็กและ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าฉาง	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ศพด.ในเขต ตำบลท่าฉาง	ต.ค.๖๗	มี.ค ๖๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			-
๒๘.	โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค.๖๙	๓๐,๐๐๐	๐๓๐,๐๐	/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙.	โครงการอุดหนุนโครงการ พัฒนาสาธารณะสุขมูลฐาน	สำนักปลัด	๓๗,๕๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค.๖๙	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	/			-
๓๐.	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	สำนักปลัด	๙๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	มี.ค.๖๙	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑.	โครงการรับรองและพิธีการ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		/		-
๓๒.	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	สำนักปลัด	๑๔๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๑๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓.	โครงการในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สำนักปลัด	๓๔,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๓๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		/		-
๓๔.	โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล/ลูกจ้าง/ผู้นำชุมชน/ อาสาสมัครและกลุ่มต่างๆ	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๓๐๐,๐๐๐	-			/	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕.	โครงการจัดงานต่างๆ	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๔๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		/		-
๓๖.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ท่าฉาง	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๓๗.	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐		/		-
๓๘.	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙.	โครงการจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		/		-
๔๐.	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๔๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		/		
๔๒.	โครงการศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้าง ของ อบท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ม.ค.๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓.	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		
๔๔.	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าฉาง	สำนักปลัด	๒๑๘,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๒๑๘,๐๐๐	๐		/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๕.	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		
๔๖.	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	๕๕,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	กย.๖๙	๕๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		/		-
๔๘.	ค่าสาธารณูปโภค	สำนักปลัด	๒๙๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	๒๙๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙.	โครงการจัดซื้อวัสดุสำรวจ	กองช่าง	๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๘	ก ย.๖๙	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐		/		-